

SEDEF 2025	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	GENERAL CARNEIRO			SAM	64	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	78	Repasse do Concedente		R\$	1.994.362,02	84,92%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PAR			LOTE nº	1	Data	23/10/2025	Dias	70	Data	11/1/2026	Sigla	SEDEF	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	354.049,23	15,08%
Quantidade:	456,86		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	2.348.411,25	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
			9	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
	Número de DIAS de cada ETAPA:		270	30	30	30	30	30	30	30	30	30												
	Data Início			11/1/26	11/2/26	14/3/26	14/4/26	15/5/26	15/6/26	16/7/26	16/8/26	16/9/26												
	Data Fim			10/2/26	13/3/26	13/4/26	14/5/26	14/6/26	15/7/26	15/8/26	15/9/26	16/10/26												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	97,38								2,62									2	94.005,61	4,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	3,07			13,18				9,19	74,56									4	7.685,10	0,33	
3	FUNDACOES		%	17,01	79,93							3,07									3	240.272,18	10,23	
4	ESTRUTURAS		%	6,62	4,47	58,98	15,02			1,16	11,30	2,45									7	421.042,39	17,93	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%				25,53	25,53	13,87	0,57	7,53	26,97									6	140.176,49	5,97	
6	COBERTURA		%						9,06	75,21	13,78	1,95									4	178.692,74	7,60	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%					45,47	30,35	7,85	16,33										4	250.746,38	10,67	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%			2,72	8,05	18,89	8,91	15,07	40,72	5,64									7	229.968,07	9,79	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%				12,09	24,13	10,55	2,20	10,27	40,76									6	142.501,27	6,07	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%			6,54	3,27	17,92	14,70	39,88	4,05	13,64									7	561.193,62	23,90	
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%								10,72	89,28									2	8.681,59	0,37	
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%				0,28				15,92	83,80									3	73.445,81	3,13	
TOTAIS																							2.348.411,25	99,99
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R\$	ETAPAS (R\$)																				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	77.742,36	-	-	-	-	-	-	-	2.090,85	-	-	-	-	-	-	-	-	2	79.833,21	3,40%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	13.801,22	-	-	-	-	-	-	-	-	371,18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.172,40	0,60%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	200,42	-	-	860,24	-	-	-	599,70	4.866,13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.526,49	0,28%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	35,58	-	-	152,71	-	-	-	106,46	863,86	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.158,61	0,05%	
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	34.704,06	163.085,93	-	-	-	-	-	6.258,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	204.048,47	8,69%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.160,84	28.951,84	-	-	-	-	-	1.111,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	36.223,72	1,54%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	23.687,73	15.989,92	210.886,37	53.719,00	-	-	4.130,00	40.391,60	8.760,92	-	-	-	-	-	-	-	-	7	357.565,54	15,23%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.205,17	2.838,61	37.437,61	9.536,47	-	-	733,18	7.170,52	1.555,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	63.476,84	2,70%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	30.387,09	30.387,09	16.514,41	683,16	8.962,01	32.109,55	-	-	-	-	-	-	-	-	6	119.043,31	5,07%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	5.394,47	5.394,47	2.931,72	121,28	1.590,98	5.700,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21.133,17	0,90%
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	13.756,28	114.127,60	20.906,78	2.962,15	-	-	-	-	-	-	-	-	4	151.752,81	6,46%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	2.442,08	20.260,51	3.711,48	525,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26.939,93	1,15%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	96.819,01	64.638,30	16.713,77	34.772,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	212.943,56	9,07%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	17.187,80	11.474,92	2.967,11	6.172,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	37.802,82	1,61%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	5.309,75	15.721,45	36.897,16	17.404,19	29.424,57	79.524,78	11.015,90	-	-	-	-	-	-	-	-	7	195.297,80	8,32%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	942,61	2.790,95	6.550,17	3.089,68	5.223,60	14.117,64	1.955,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	34.670,25	1,48%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	14.625,18	29.207,02	12.771,47	2.656,95	12.432,39	49.324,59	-	-	-	-	-	-	-	-	6	121.017,60	5,15%	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	2.596,34	5.184,98	2.267,26	471,68	2.207,06	8.756,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21.483,67	0,91%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	31.184,19	15.560,81	85.417,52	70.070,82	190.048,68	19.322,36	64.983,02	-	-	-	-	-	-	-	-	7	476.587,40	20,29%	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	5.535,98	2.762,43	15.163,75	12.439,33	33.738,40	3.430,20	11.536,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	84.606,20	3,60%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	790,13	6.582,61	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.372,74	0,31%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	140,27	1.168,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.308,85	0,06%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	175,02	-	-	-	9.929,34	52.268,68	-	-	-	-	-	-	-	-	3	62.373,04	2,66%	
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	31,07	-	-	-	1.762,71	9.279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11.072,78	0,47%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	136.334,57	179.075,85	247.380,31	131.048,79	278.727,80	195.155,47	357.784,73	233.890,05	234.964,40	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.994.361,97	84,92%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	24.202,81	31.790,45	43.916,20	23.264,44	49.481,17	34.644,99	63.515,76	41.521,35	41.712,07	-	-	-	-	-	-	-	-	9	354.049,24	15,08%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	160.537,38	210.866,30	291.296,51	154.313,23	328.208,97	229.800,46	421.300,49	275.411,40	276.676,47	-	-	-	-	-	-	-	9	2.348.411,21	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	6,84%	8,98%	12,40%	6,57%	13,98%	9,79%	17,94%	11,73%	11,78%									2.348.411,21	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	6,84%	15,82%	28,22%	34,79%	48,77%	58,55%	76,49%	88,22%	100,00%										CORRIGIR	CORRIGIR
Resp. Técnico:				Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:					
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CREA PR-131.264/D - ART/RRT Nº 1720256130330				JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA																				
USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE																								
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																						22/10/2025 - qua		